13. Chariot à mât rétractable

R489 – Cat. 5 · HYSTER R1.4

DÉSIGNATION	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	N° DE SÉRIE
Chariot à mât rétractable	**HYSTER**	**R1.4**	**C435T02547A**
CAPACITÉ NOMINALE	HAUTEUR MAXI	DATE DE LA VGP	PROCHAINE VGP
1 400 kg	**6 800 mm**	**16/06/2026**	**16/12/2026**
ORGANISME	LIEU	COMPTEUR HORAIRE	TYPE DE VÉRIFICATION
IDEAL PREVENTION	**Centre IDEAL**	**—**	**VGP périodique (6 mois)**

Entreprise : IDEAL PREVENTION SECURITE | SIRET : 437 610 249 00025 | Essais en charge réalisés avec 1 400 kg (capacité nominale)

Point de contrôle	Résultat	Observations
STRUCTURE & BÂTI GÉNÉRAL		
Châssis général Déformations, fissures, soudures, corrosion sévère	**Conforme**	
Mât / flèche / bras Gauchissement, fissures, jeu excessif	**Conforme**	
Fourches / organe de préhension Fissures, déformation, usure talon >= 10%	**Conforme**	
Contrepoids / lest Présent, fixé, conforme à la plaque	**Conforme**	
Roues et pneumatiques Usure, fixation, gonflage	**Conforme**	
Capots, gardes et protections Présents, bien fixés	**Conforme**	
SYSTÈME DE LEVAGE & TRANSMISSIONS		
Chaînes de levage Allongement > 3%, corrosion, maillons tordus	**Conforme**	
Câbles (si applicable) Fils rompus, déformation, fixation	**Conforme**	
Galets et poulies Usure gorges, lubrification, axes	**Conforme**	
Tablier et porte-fourches Usure butées, jeux latéraux	**Conforme**	
Boîte de vitesses / transmission Jeux, bruits, fuites	**Conforme**	
Essieux et direction Jeu volant, rotules, fuites	**Conforme**	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Niveau huile hydraulique Contrôle visuel	**Conforme**	
Pompe hydraulique Bruits, pression, débit	**Conforme**	
Vérins de levage et d'inclinaison Fuites tiges, joints, course correcte	**Conforme**	
Flexibles et raccords Fuites, fissures, frottements, pincements	**Conforme**	
Distributeur hydraulique Fuites, commandes fonctionnelles	**Conforme**	
Limiteur de pression / soupapes Test fonctionnel	**Conforme**	

Point de contrôle	Résultat	Observations
MOTORISATION & ÉLECTRIQUE		
Moteur thermique ou électrique Démarrage, bruit, vibrations	**Conforme**	
Batterie de traction Niveau, fixation, câblage, connecteurs	**Conforme**	
Câblage général Isolation, cheminement, fixation	**Conforme**	
Fusibles et protections Bonne taille, présents	**Conforme**	
Chargeur de batterie Fonctionnel, câble en bon état	**Conforme**	
SÉCURITÉS ACTIVES & SIGNALISATION		
Frein de service Efficacité, symétrie, course pédale	**Conforme**	
Frein de stationnement Maintien en pente, commande	**Conforme**	
Contacteur de sécurité siège Coupure commandes sans opérateur	**Conforme**	
Pédale homme-mort / homme présent Fonctionnelle	**Conforme**	
Avertisseur sonore (klaxon) Audible, fonctionnel	**Conforme**	
Feux et éclairage Avant, arrière, gyrophare	**Conforme**	
Rétroviseurs Présents, réglés, non fissurés	**Conforme**	
Arceau de protection / cage Fixation, déformation	**Conforme**	
Ceinture de sécurité Présente, verrouillage, sangles	**Conforme**	
Limiteur de charge / de hauteur Fonctionnel si équipé	**Conforme**	
Alarme de recul Audible, marche arrière	**Conforme**	
MARQUAGE & DOCUMENTATION		
Plaque de charge constructeur Lisible, fixée, valeurs cohérentes	**Conforme**	
Plaque de contrôle périodique Présente, à jour	**Conforme**	
Manuel d'utilisation Présent ou accessible	**Conforme**	
Carnet de maintenance À jour, entretiens respectés	**Conforme**	
Registre de sécurité VGP précédente archivée	**Conforme**	
ESSAI FONCTIONNEL		
Levée à charge nominale Montée fluide, pas de dérive hydraulique	**Conforme**	
Dérive en charge (10 min) Descente < 30 mm	**Conforme**	
Inclinaison mât avant/arrière Commandes réactives, arrêt précis	**Conforme**	
Accessoires / équipements spéciaux Rotateur, pince, tablier latéral si montés	**Conforme**	
Déplacement à vide et en charge Direction, freinage, bruits, vibrations	**Conforme**	

CONCLUSION

Favorable

PRESCRIPTIONS / OBSERVATIONS

Néant

CONTRÔLEUR / VÉRIFICATEUR

Yanis HAMIDOU — Vérificateur

Yanis HAMIDOU

SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 16/06/2026

REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE

Sophiane SORLIN — Représentant de l'entreprise

Sophiane SORLIN

SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 16/06/2026