Client Idéal prévention sécurité audit conseil
45 rue de la chataignière
42100 Saint etienne

RAPPORT DE VERIFICATION

Lieu d'intervention Idéal prévention sécurité audit conseil
45 rue de la chataignière

42100 Saint etienne

Date de visite : 20/03/2026

Inspecteur : G. Martinez

Fin de validité : 19/03/2027

SAS RHONE ALPES VGP - Capital 5000 € - APE 7120B

60 Rue du professeur ROUX - 42800 RIVE DE GIER - Tél 06 45 19 57 40

eMail : g.martinez@rhonealpesvgp.com

SAS RHONE ALPES VGP - Capital 5000 € - APE 7120B

60 Rue du professeur ROUX - 42800 RIVE DE GIER - Tél 06 45 19 57 40

eMail : g.martinez@rhonealpesvgp.com

Rapport de vérification périodique

Pont Roulant/Palan

Pont Roulant

Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22

Client Idéal prévention sécurité audit conseil
45 rue de la chataignière
42100 Saint etienne

Lieu Idéal prévention sécurité audit conseil
45 rue de la chataignière

42100 Saint etienne

Numéro de rapport	Date de visite	Fin de validité	Périodicité contractuelle	Périodicité réglementaire
1A2021000055 Rev 09	20/03/2026	19/03/2027	12 mois	12 mois

Constructeur FENWICK

Type BIPOUTRE

N° Série **828842**


Energie Electrique

Mise en service 19/12/2019 Fabriqué en 2019

Récapitulatif des anomalies constatées

Les vérifications n'ont pas fait apparaître de défectuosités ni d'anomalies.

Avis général : **Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité.**



L'inspecteur

Martinez Guillaume

Le client

Hamidou Ilies



La personne ayant présenté l'appareil reconnaît avoir pris connaissance des résultats et avoir été informée que l'ensemble des points soumis au référentiel ont été contrôlés. Seuls les points présentant des anomalies ou des défauts sont repris.

SAS RHONE ALPES VGP - Capital 5000 € - APE 7120B

60 Rue du professeur ROUX - 42800 RIVE DE GIER - Tél 06 45 19 57 40

eMail : g.martinez@rhonealpesvgp.com

CAPACITE

Charge maximale d'utilisation (C.M.U.) (kg) : 3000

LOCALISATION

Dépôt

MARQUAGE

Avec marquage CE

STRUCTURE

Structure type IPN

Hauteur sous crochet (m) : 5

Course en direction(m) : 7

Course en translation (m) : 20

ORGANES DEPREHENSION

Crochet avec linguet de sécurité

CABLE

Nombre de brins : 4

EQUIPEMENTS

Amortisseurs caoutchouc : 4

Limiteur de course basse

Limiteur de course haute

Limiteur de course direction

Limiteur de course translation

Ralentisseur de course sur mouvement de direction

Ralentisseur de course sur mouvement de translation

Arrêt d'urgence

Avertisseur sonore

Commande radio

ESSAIS EN CHARGE

Les essais ont été réalisés avec la charge nominale

Charge disponible pour les essais (Kg) : 3000

Essais satisfaisant du limiteur de charge

DISPOSITIONS PRISES POUR LA VERIFICATION

Notice d'instruction présente

Déclaration ou certificat de conformité présent

Rapport de vérification précédent présent

Carnet de maintenance présent

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR LES ESSAIS

Charge fournit par le client

Bloc(s) d'acier

Rapport de vérification périodique

Pont Roulant/Palan

Pont Roulant

Arrêté du 1er mars 2004 - Article 22

Liste des points soumis à vérifications

01	**ACCES INTALLES A DEMEURE**
01.01	Accès au(x) poste(s) de conduite
01.02	Accès au(x) support(s) de l'appareil
01.03	Autres accès pour entretien et vérification
02	**CHEMIN DE ROULEMENT - SUPPORTS**
02.01	Rails et poutres de roulement, fixations
02.02	Poteaux, corbeaux, potence, ancrages
02.03	Butoirs, amortisseurs
03	**CHARPENTE**
03.01	Poutre, sommiers, palées
03.02	Chariot, galets, guidage
03.03	Assemblages, liaison
04	**SOURCE D'ENERGIE**
04.01	Dispositif de séparation générale
04.02	Equipements et canalisations
04.03	Protection des pièces nues sous tension
04.04	Trolleys, enrouleur
05	**ECLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL**
05.01	Eclairage de la zone de travail
05.02	Eclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite
05.03	Eclairage des zones de maintenance
06	**POSTE(S) DE CONDUITE**
06.01	Constitution - Fixations - Plancher
06.02	Protection contre les chutes en hauteur
06.03	Protection contre les chutes de hauteur
06.04	Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseur)
06.05	Chauffage
06.06	Extincteur sur l'appareil ou sur site
06.07	Siège
06.08	Eclairage
07	**ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE**
07.01	Mise en marche - Arrêt normal - Sélecteur
07.02	Identifications des organes de service
07.03	Retour automatique au point neutre
07.04	Autres arrêts accessibles (urgence)
07.05	Avertisseur sonore, lumineux
07.06	Indicateurs
08	**SUSPENTE - TAMBOURS - POULIES - DISPOSITIFS DE PREHENSION**
08.01	Suspentes (câbles ou chaînes)
08.02	Attaches
08.03	Tambours - Poulies - Noix - Pignons
08.04	Moufles - Crochets - Linguets de sécurité
08.05	Autres dispositifs de préhension
09	**MECANISMES**
09.01	Groupes moto-réducteurs
09.02	Organes de transmissions - Accouplements
09.03	Frein de levage
09.04	Limitation de vitesse (absence d'emballement)
09.05	Freins des mouvements horizontaux
09.06	Dispositif d'immobilisation hors service
09.07	Autres freins (secours, sécurité)
09.08	Protection des organes mobiles de transmission
10	**DISPOSITIFS DE SECURITE**
10.01	Limiteur de course haute ou dispositif équivalent
10.02	Autres limiteurs de course, hors course
10.03	Limiteur de charge, de capacité
10.04	Dispositif anti-collision ou équivalent
11	**PRESCRIPTIONS DIVERSES**
11.01	Affichage capacité - Tableaux des charges
11.02	Consignes de sécurité (lisibilité)
11.03	Notice d'instructions
11.04	Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité
12	**EPREUVES - ESSAIS**
12.01	Essais
12.02	Examen d'adéquation

SAS RHONE ALPES VGP - Capital 5000 € - APE 7120B

60 Rue du professeur ROUX - 42800 RIVE DE GIER - Tél 06 45 19 57 40

eMail : g.martinez@rhonealpesvgp.com