17. Chariot à mât rétractable

R489 – Cat. 5 · MITSUBISHI RB14N2HS

DÉSIGNATION	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	N° DE SÉRIE
Chariot à mât rétractable	MITSUBISHI	RB14N2HS	RFB301 00096
CAPACITÉ NOMINALE	**HAUTEUR MAXI**	**DATE DE LA VGP**	**PROCHAINE VGP**
1 400 kg	7 800 mm	12/06/2026	12/12/2026
ORGANISME	**LIEU**	**COMPTEUR HORAIRE**	**TYPE DE VÉRIFICATION**
IDEAL PREVENTION	Centre IDEAL	—	VGP périodique (6 mois)

Entreprise : IDEAL PREVENTION SECURITE | SIRET : 437 610 249 00025 | Essais en charge réalisés avec 1 400 kg (capacité nominale)

Point de contrôle	Résultat	Observations
STRUCTURE & BÂTI GÉNÉRAL		
Châssis général Déformations, fissures, soudures, corrosion sévère	Conforme	
Mât / flèche / bras Gauchissement, fissures, jeu excessif	Conforme	
Fourches / organe de préhension Fissures, déformation, usure talon >= 10%	Conforme	
Contrepoids / lest Présent, fixé, conforme à la plaque	Conforme	
Roues et pneumatiques Usure, fixation, gonflage	Conforme	
Capots, gardes et protections Présents, bien fixés	Conforme	
SYSTÈME DE LEVAGE & TRANSMISSIONS		
Chaînes de levage Allongement > 3%, corrosion, maillons tordus	Conforme	
Câbles (si applicable) Fils rompus, déformation, fixation	Conforme	
Galets et poulies Usure gorges, lubrification, axes	Conforme	
Tablier et porte-fourches Usure butées, jeux latéraux	Conforme	
Boîte de vitesses / transmission Jeux, bruits, fuites	Conforme	
Essieux et direction Jeu volant, rotules, fuites	Conforme	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Niveau huile hydraulique Contrôle visuel	Conforme	
Pompe hydraulique Bruits, pression, débit	Conforme	
Vérins de levage et d'inclinaison Fuites tiges, joints, course correcte	Conforme	
Flexibles et raccords Fuites, fissures, frottements, pincements	Conforme	
Distributeur hydraulique Fuites, commandes fonctionnelles	Conforme	
Limiteur de pression / soupapes Test fonctionnel	Conforme	

Point de contrôle	Résultat	Observations
MOTORISATION & ÉLECTRIQUE		
Moteur thermique ou électrique Démarrage, bruit, vibrations	**Conforme**	
Batterie de traction Niveau, fixation, câblage, connecteurs	**Conforme**	
Câblage général Isolation, cheminement, fixation	**Conforme**	
Fusibles et protections Bonne taille, présents	**Conforme**	
Chargeur de batterie Fonctionnel, câble en bon état	**Conforme**	
SÉCURITÉS ACTIVES & SIGNALISATION		
Frein de service Efficacité, symétrie, course pédale	**Conforme**	
Frein de stationnement Maintien en pente, commande	**Conforme**	
Contacteur de sécurité siège Coupure commandes sans opérateur	**Conforme**	
Pédale homme-mort / homme présent Fonctionnelle	**Conforme**	
Avertisseur sonore (klaxon) Audible, fonctionnel	**Conforme**	
Feux et éclairage Avant, arrière, gyrophare	**Conforme**	
Rétroviseurs Présents, réglés, non fissurés	**Conforme**	
Arceau de protection / cage Fixation, déformation	**Conforme**	
Ceinture de sécurité Présente, verrouillage, sangles	**Conforme**	
Limiteur de charge / de hauteur Fonctionnel si équipé	**Conforme**	
Alarme de recul Audible, marche arrière	**Conforme**	
MARQUAGE & DOCUMENTATION		
Plaque de charge constructeur Lisible, fixée, valeurs cohérentes	**Conforme**	
Plaque de contrôle périodique Présente, à jour	**Conforme**	
Manuel d'utilisation Présent ou accessible	**Conforme**	
Carnet de maintenance À jour, entretiens respectés	**Conforme**	
Registre de sécurité VGP précédente archivée	**Conforme**	
ESSAI FONCTIONNEL		
Levée à charge nominale Montée fluide, pas de dérive hydraulique	**Conforme**	
Dérive en charge (10 min) Descente < 30 mm	**Conforme**	
Inclinaison mât avant/arrière Commandes réactives, arrêt précis	**Conforme**	
Accessoires / équipements spéciaux Rotateur, pince, tablier latéral si montés	**Conforme**	
Déplacement à vide et en charge Direction, freinage, bruits, vibrations	**Conforme**	

CONCLUSION

Favorable

PRESCRIPTIONS / OBSERVATIONS

Néant

CONTRÔLEUR / VÉRIFICATEUR

Yanis HAMIDOU — Vérificateur

Yanis HAMIDOU

SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 12/06/2026

REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE

Sophiane SORLIN — Représentant de l'entreprise

Sophiane SORLIN

SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 12/06/2026